**Результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Кызыл на 2024-2026 годы» за 2024 год**

**Объект мероприятия:** Реализация муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения г. Кызыла на 2024–2026 годы» за 2024 год.

**Проверенный объем средств:** 656 840,1 тыс. рублей.

Контрольно-счетной палатой города Кызыла проведено экспертно-аналитическое мероприятие в отношении ключевых распорядителей бюджетных средств (Департамент городского хозяйства, Департамент по образованию, ДАЗИО, Департамент капстроительства). Проверка выявила системные нарушения на всех этапах реализации программы: от планирования до приемки фактических работ.

**Ключевые системные нарушения:**

- **Срывы сроков:** Объемы финансирования программы приводились в соответствие с бюджетом с нарушением установленного срока на 27 дней.
- **Формальное планирование:** Целевые индикаторы программы не согласуются со Стратегией развития города до 2030 года, а предварительная оценка социально-экономической эффективности программы не проводилась.
- **Бюджетная дисциплина:** Выявлены случаи распределения средств ведомствам (Департамент по образованию), которые официально не являются участниками или соисполнителями программы.

**Основные нарушения по результатам инспекции объектов:**

1. **Департамент городского хозяйства (ДГХ):**
    - **Закупки:** Выявлены признаки «дробления» закупок по 24 контрактам для обхода конкурентных процедур. Превышен лимит закупок у единственного поставщика (13,8% при норме 10%).
    - **Финансы:** Установлены факты оплаты фактически невыполненных работ на сумму **1 881,6 тыс. руб.** (включая необоснованную оплату за монтаж отсутствующих малых архитектурных форм и повторную оплату по одному соглашению).
2. **Департамент капстроительства и жилищных программ:**
    - **Ущерб имуществу:** Выявлена нехватка оборудования и малых архитектурных форм на сумму **1 674,7 тыс. руб.** (Ангарский бульвар, ул. Убсу-Нурская и др.).
    - **Земельные нарушения:** Ремонт спортивных площадок (на **10,1 млн руб.**) проводился на частных придомовых территориях без правового оформления. Муниципальное имущество юридически не закреплено.
    - **Низкая эффективность:** При полном освоении средств на контейнерные площадки план выполнен всего на 50% (18 объектов вместо 36).
3. **Департамент архитектуры (ДАЗИО):**
    - Неправомерно выплачено **300 тыс. руб.** в качестве премий по итогам новогоднего конкурса без наличия подтверждающих документов (протоколов оценки, заявок) и публикации результатов в СМИ.

**Выводы:**

Проверка показала низкое качество управления проектами и слабый контроль со стороны должностных лиц при приемке работ. Формальный подход к подписанию актов привел к необоснованному списанию бюджетных средств и прямому ущербу муниципальной собственности.

По результатам мероприятия в адрес руководителей профильных ведомств направлены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. Материалы переданы в соответствующие органы для принятия мер реагирования.