ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия ««Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году на Благоустройство общественной территории по адресу: Республика Тыва, городской округ Кызыл, Левобережные дачные общества, остановка 5, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»

29 мая 2026 года г. Кызыл

Объект проверки

Благоустройство общественной территории по адресу: Республика Тыва, городской округ Кызыл, Левобережные дачные общества, остановка 5.[1]

Фактический адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, .

Цель контрольного мероприятия

Оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году на Благоустройство общественной территории по адресу: Республика Тыва, городской округ Кызыл, Левобережные дачные общества, остановка 5, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Предмет проверки

Нормативные правовые акты и контрактная документация (КС-2, КС-3, ПСД, ЛСР, контракт, дополнительные соглашения, договора).

Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды

Проверяемый период: 2025 год.

Срок проведения проверки: с 18.05.2025 по 29.05.2025.

Выводы

По результатам контрольного мероприятия установлено, что бюджетные средства в сумме направлены на благоустройство общественной территории по адресу: Республика Тыва, городской округ Кызыл, Левобережные дачные общества, остановка 5.

По результатам контрольного мероприятия выявлены **финансовые нарушения** в том числе:

<u>В части закупки</u>

В нарушение ст. 37 Федерального закона 44-ФЗ при заключении муниципального контракта от 04.08.2025 № 82.2025 не соблюдены требования при занижении НМЦК на 25,5%, а именно антидемпинговые меры.

<u>В части соблюдения сроков выполнения работ</u>

В нарушение условий заключенных контрактов Департамент не направил требования подрядчикам об уплате неустоек за невыполнение в срок работ

<u>В части соответствия объемов и качества выполненных работ</u>

Установка МАФов

1. Выездным осмотром установлено отсутствие одной уличной урны

Озеленение

[1] Далее – объект проверки, объект строительства, объект благоустройства, объект.

1. Работы по посеву луговых газонов, включенных в акт приемки выполненных работ на сумму 21,6 тыс. руб. фактически подрядчиком не выполнены, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств (ст.15.14 КоАП РФ).

Полив

1. Работы по установке дождевателей в количестве 27 шт. не выполнены.

Нефинансовые нарушения и не соответствия:

В части соответствия объемов и качества выполненных работ

Установка МАФов

1. Внутри деревянного каркаса уличных урн вынимающиеся ведра цилиндрической формы отсутствуют, вместо них установлены простые старые и маленькие ведра.

2. В конструкции спинки скамьи полукруглой зафиксированы отсутствие некоторых деревянных штакетин,

3. Керамическое покрытие бетонной скамьи (кольцеобразной формы) частично повреждено или частично разбито,

Озеленение

1. Посаженная ель не соответствует ожиданиям по внешнему виду: засохшая, наблюдаются заметные неровности кроны и асимметрия,

Ограждение

1. Металлическое ограждение 1 шт. отсутствует и 1 шт. с дефектом.

Полив

1. Некоторые соединительные краны, вентили, задвижки, клапаны в трубопроводах отсутствуют.

Рекомендации

1. Привлечь подрядчика к ответственности за неисполнение условий контракта.

Направить претензию исполнителям об устранении недостатков:

1. Заменить отсутствующее ограждение и устранить дефекты на поврежденном ограждении в соответствии с требованиями проектной документации.

2. Выполнить работы по озеленению (посев газонов).

3. Заменить посаженную ель на более декоративное дерево аналогичного ценового диапазона.

4. Установить недостающие элементы трубопроводов для полива.

5. В целях обеспечения устойчивости деревянных конструкций к внешним воздействиям необходимо выполнить дополнительную покраску.

6. Восстановить все урны в соответствии с техническими параметрами.

7. Восстановить структуру поврежденных элементов спинки скамьи.

8. Восстановить покрытие бетонной скамьи в соответствии с проектно-сметной документации.

Организовать повторный осмотр после устранения выявленных недостатков.

Необходимо усилить контроль со стороны заказчика за сроками выполнения, качеством работ и полнотой приемки, а также обеспечить недопущение подписания итоговых документов без полного подтверждения скрытых и завершенных работ.