ИНФОРМАЦИЯ

об итогах проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году на благоустройство первого подъема на г. Догээ в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Цель контрольного мероприятия:

Оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году на благоустройство первого подъема на г. Догээ в городе Кызыл Республики Тыва в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Объект контрольного мероприятия: первый подъем на гору Догээ в г. Кызыл Республики Тыва.

Проверяемый период: 2025 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 04.05.2026 по 18.05.2026.

Выводы

По результатам контрольного мероприятия установлено, что бюджетные средства в сумме были направлены на благоустройство объекта «Первый подъем на г. Догээ». При этом в ходе проверки выявлены отдельные нарушения при оформлении и приемке работ, несоответствия между проектно-сметной документацией, актами выполненных работ и фактическим состоянием объекта, а также недостатки в подтверждении качества и полноты выполненных работ.

К основным **нарушениям и несоответствиям** относятся следующее:

✓ ***Нефинансовые нарушения и несоответствия***:

1) В части документального оформления работ выявлена непрозрачность закрытия объемов. Отсутствуют подтверждающие документы, позволяющие сопоставить фактический результат с заявленным сметным объемом.

2) По навесу установлено несоответствие в части технологии монтажа светопрозрачных конструкций. В ходе визуального осмотра смонтированных светопрозрачных конструкций из поликарбоната выявлено нарушение технологии монтажа и несоответствие материала проектным требованиям. Крепление листов поликарбоната выполнено с нарушением требований СП 17.13330.2017 «Кровли» и рекомендаций производителя.

3) По электроосвещению отмечены замечания к эксплуатационной надежности и электробезопасности.

4) По малым архитектурным формам количественные показатели в целом соответствуют заданию, однако имеются замечания к способу крепления отдельных элементов и к отсутствию полного подтверждения качества материалов.

5) В части исполнительной документации установлено отсутствие подтверждающих материалов.

6) Нарушение сроков выполнения и сдачи работ.

7) В нарушение требований ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, регламентирующего порядок формирования и размещения документов о приемке в ЕИС, не размещены документы о приемке, сформированные на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 5 от 28.11.2025.

✓ ***Финансовые нарушения***:

Неэффективное использование бюджетных средств:

1) В ходе проверки установлено неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в оплате фактически несоответствующему качеству материалов и работ по монтажу светопрозрачных конструкций;

2) Проверкой установлено, что работы по устройству кабельной траншеи (земляные работы, ручная разработка грунта, засыпка и уплотнение) не выполнялись.

3) Принятые по акту выполненных работ (форма КС-2) электромонтажные работы выполнены с критическими дефектами.

Рекомендации

Необходимо обеспечить надлежащее документальное оформление всех этапов строительства и приемки работ, включая прямое отражение в актах конечных натуральных показателей: длины лестничных маршей, количества ступеней, площади площадки, объема навеса, количества и состава ограждений, настила и иных элементов.

Усилить контроль со стороны заказчика за сроками выполнения, качеством работ и полнотой приемки, а также обеспечить недопущение подписания итоговых документов без полного подтверждения скрытых и завершенных работ.

Следует разместить недостающие сведения и акты выполненных работ по справке формы КС-3 № 5 от 28.11.2025 года в ЕИС.

Требуется обеспечить наличие и хранение полного комплекта исполнительной документации: актов скрытых работ, сертификатов на материалы, паспортов качества, протоколов испытаний сварных швов, электроиспытаний, контроля антикоррозийной защиты и иных подтверждающих документов.

Необходимо устранить выявленные дефекты, включая нарушения крепления поликарбонатного покрытия путем замены на требуемый материал, недостатки в электромонтажных работах, неисправность светоотражающих элементов выявленных при осмотре объекта.