ИНФОРМАЦИЯ

об итогах проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году на строительство объекта «Тывинская колыбель» в г. Кызыл Республики Тыва» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Цель контрольного мероприятия:

Оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году на строительство объекта «Тывинская колыбель» в городе Кызыл Республики Тыва в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Объект контрольного мероприятия: «Тывинская колыбель» в г. Кызыл Республики Тыва.

Проверяемый период: 2025 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 22.04.2025 по 25.04.2025.

Выводы

Таким образом, с учетом изложенного КСП г. Кызыла выявлены существенные нарушения в части: несоответствия выполненных работ ПСД, неполного выполнения объёмов работ при наличии актов, нарушений требований безопасности и нормативных документов.

Выявленные нарушения и несоответствия

1. **Озеленение и посадка растений.** Семена газонной травы не заглублены в почву и не поливались, что нарушает технологию посева и создаёт риск низкой всхожести.

Посаженные кустарники имеют признаки обезвоживания (засушенный вид).

Признаки свежей посадки (следы пальцев, механические повреждения грунта) указывают на выполнение работ в текущий вегетационный период, а не в осенний, как предусмотрено графиком.

2. **Нарушения при установке малых архитектурных форм (МАФ).**

«Лазалка Горный козёл» установлен на искусственном газоне, отсутствует монтаж на 16 химических анкеров — нарушение требований безопасности по ГОСТ Р 52301-2013 и ПСД.

Полусферы: отсутствуют 2 шт. (средняя и большая) из 5 предусмотренных. Согласно акту они числятся установленными.

Научно-познавательный МАФ: отсутствуют 6 рельефных поверхностей с фактурой камней.

Информационные стенды (5 шт.): отсутствует УФ-печать с информацией, несмотря на акты о монтаже.

«Горка Як»: отсутствует крепление 2 химических анкеров в передней части — нарушение безопасности (ГОСТ Р 52301-2013) и ПСД.

«Кофейня»: на одном из трёх окон зафиксирована трещина в стеклопакете длиной более 1 м.

«Общественный туалет»: работы не завершены.

Безопасность дорожного движения. На велосипедной дорожке отсутствует дорожная разметка и 6 шт. дорожных знаков.

Система видеонаблюдения. На момент осмотра система видеонаблюдения не функционировала — камеры не передавали изображение.

Визуально подтверждено наличие 49 шт. опор наружного освещения — количество соответствует сметной документации и актам выполненных работ.

Рекомендации

Немедленно провести полив кустарников. Установить опоры и выполнить подвязку деревьев. Проверить соответствие сроков посадки графику озеленения. Провести повторную посадку с соблюдением агротехнических норм. Провести анализ почвы и при необходимости скорректировать её состав.

Незамедлительно нанести дорожную разметку и установить знаки.

Установить недостающие МАФ – сферы 2 шт.

Устранить недоработки в МАФ «Модульный туалет».

Заменить стеклопакет в МАФ «Кофейня».

Привлечь подрядчика к ответственности за неисполнение условий контракта.

Инициировать перепроверку актов выполненных работ с привлечением технического надзора.

Организовать повторный осмотр после устранения выявленных недостатков.

Также необходимо обеспечить документальное подтверждение всех скрытых и подготовительных работ в будущем, включая фото- и видео фиксацию, акты освидетельствования, журналы работ и строительный контроль.